

ПРОТОКОЛ

заседания совета при Губернаторе Ставропольского края
по проектной деятельности

«04» марта 2022 г.

г. Ставрополь

№ 37

Председательствующий
на заседании совета:

Владимиров В.В., Губернатор Ставрополь-
ского края, председатель совета

Присутствовали:

члены совета

16 человек (список прилагается)

приглашенные

2 человека (список прилагается)

Повестка дня:

1. О запросах на изменение паспортов региональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов.
2. О внесении изменений в составы проектных комитетов региональных проектов и рабочих групп совета при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности.
3. Об утверждении паспорта регионального проекта «Модернизация школьных систем образования (Ставропольский край)».

СЛУШАЛИ: 1. О запросах на изменение паспортов региональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов.

Докладчики: Козюра Е.Н., Колесников В.Н.

РЕШИЛИ: 1.1. Принять к сведению информацию руководителей региональных проектов «О запросах на изменение паспортов региональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов».

1.2. Утвердить запросы на изменение паспортов региональных проектов в соответствии со списком согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.3. Поручить управлению по обеспечению проектной деятельности аппарата Правительства Ставропольского края обеспечить подписание запросов на изменение паспортов региональных проектов в системе «Электронный бюджет» в соответствии со списком согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Срок исполнения: не позднее 5 рабочих дней со дня подписания настоящего протокола.

СЛУШАЛИ: 2. О внесении изменений в составы проектных комитетов региональных проектов и рабочих групп совета при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности.

Докладчик: Богданов Т.В.

РЕШИЛИ: 2.1. Принять к сведению информацию начальника управления по обеспечению проектной деятельности аппарата Правительства Ставропольского края Богданова Т.В. «О внесении изменений в составы проектных комитетов региональных проектов и рабочих групп совета при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности».

2.2. Внести в составы проектных комитетов региональных проектов и рабочих групп совета при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности следующие изменения:

2.2.1. Исключить из составов проектных комитетов региональных проектов по направлениям «Безопасные качественные дороги» и «Цифровая экономика» Бахрушину А.А.

2.2.2. Исключить из составов рабочих групп совета при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности по направлениям «Безопасные качественные дороги» и «Цифровая экономика» Бахрушину А.А.

СЛУШАЛИ: 3. Об утверждении паспорта регионального проекта «Модернизация школьных систем образования (Ставропольский край)».

Докладчик: Козюра Е.Н.

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию министра образования Ставропольского Козюры Е.Н. «Об утверждении паспорта регионального проекта «Модернизация школьных систем образования (Ставропольский край)».

3.2. Утвердить паспорт регионального проекта «Модернизация школьных систем образования (Ставропольский край)» согласно приложению 2 к настоящему протоколу и включить его в портфель региональных проектов Ставропольского края.

Губернатор Ставропольского края,
председатель совета

В.В.Владимиров

Начальник управления по обеспечению
проектной деятельности аппарата
Правительства Ставропольского края,
секретарь совета

Т.В.Богданов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель председателя
Правительства Ставропольского края,
руководитель аппарата
Правительства Ставропольского края,
заместитель председателя совета

И.О.Бабкин

Заместитель председателя
Правительства Ставропольского края –
министр финансов Ставропольского края

Л.А.Калинченко

Приложение 1

к протоколу заседания совета при
Губернаторе Ставропольского края
по проектной деятельности
от «04» марта 2022 г. № 37

СПИСОК

запросов на изменение паспортов региональных проектов, утвержденных на заседании совета при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности

№ п/п	Наименование регионального проекта	Номер запроса на изменение паспорта регионального проекта
1	2	3
1.	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Ставропольский край)	N9-4-2022/021
2.	Современная школа (Ставропольский край)	E1-24-2022/002







Приложение 2

к протоколу заседания совета при
Губернаторе Ставропольского края
по проектной деятельности
от «04» марта 2022 г. № 37

ПАСПОРТ
регионального проекта
Модернизация школьных систем образования (Ставропольский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Модернизация школьных систем образования (Ставропольский край)		
Краткое наименование регионального проекта	Модернизация школ	Срок реализации проекта	31.12.2026
Куратор регионального проекта	Калинченко Лариса Анатольевна	Заместитель председателя Правительства Ставропольского края - министр финансов Ставропольского края	
Руководитель регионального проекта	Козюра Евгений Николаевич	Министр образования Ставропольского края	
Администратор регионального проекта	Лукиди София Михайловна	Заместитель министра образования Ставропольского края	
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Ставропольского края "Развитие образования"		
	1. Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"	

Цель регионального проекта

Обеспечить к 2026 году проведение модернизации не менее, чем 8,66 % государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края (от их общего количества по состоянию на 2021 год) за счет проведения капитального ремонта зданий с предварительным обсуждением дизайнерских и иных решений, оснащения немонтируемыми средствами обучения и воспитания, обновления 100 % учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в обучающем процессе, обеспечения нормативного уровня антитеррористической защищенности и повышения профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров таких общеобразовательных организаций.

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Информационная система	
				Значение	Дата	2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Создание условий для обеспечения возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места их проживания											
1.1.	Доля государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края, в которых проведена модернизация школьных систем образования (нарастающий итог)	РП	Процент	0	20.10.2021	1,730	3,780	5,510	7,090	8,660	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показа- теля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам								На конец 2022 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	15.08	
1.	Создание условий для обеспечения возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места их проживания											
1.1.	Доля государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края, в которых проведена модернизация школьных систем образования (нарастающий итог)	РП	Процент	0	0	0	0	0,17	0,69	1,21	1,730	1,730

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Создание условий для обеспечения возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места их проживания											
1.1.	Реализованы мероприятия по капитальному ремонту зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края (нарастающий итог)	-	Единиц	0,0000	20.10. 2021	11	24	35	45	55	Проведены работы по капитальному ремонту нуждающихся в нем помещений и площадей, расположенные непосредственно в контуре зданий 55 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края, включая ремонты санитарных узлов, пищеблоков, подвальных помещений и коммуникаций, внутри объектов спортивных сооружений, в том числе плавательных	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимости

1.2.	Оснащены немонтируемыми средствами обучения и воспитания государственные и муниципальные общеобразовательные организации Ставропольского края (нарастающий итог)	-	Единиц	0,0000	20.10.2021	11	24	35	45	55	бассейнов	Приобретение товаров, работ, услуг
											Завершено оснащение 55 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту в рамках настоящего регионального проекта, немонтируемыми средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 августа 2021 года № 590 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях	

										<p>реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "Г" пункта 5 приложения № 3 к государственной программе Российской Федерации "Развитие образования" и подпунктом "б" п. 8 приложения № 27 к государственной программе Российской Федерации "Развитие образования", критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении нормативности оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.3.	Обновлены 100 процентов учебных пособий и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности, в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края (нарастающий итог)	-	Единиц	0,0000	20.10.2021	11	24	35	45	55	К концу 2026 года в 55 государственных и муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, подлежащих капитальному ремонту в рамках настоящего регионального проекта, обновлен библиотечный фонд, находящийся в ветхом состоянии	Приобретение товаров, работ, услуг
1.4.	Привлечены к обучению дизайнеровских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке работ по капитальному ремонту государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края обучающиеся,	-	Единиц	0,0000	20.10.2021	11	24	35	45	55	Результат направлен на вовлечение обучающихся, учителей и родителей сего сообщества государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края, подлежащих капитальному ремонту в рамках настоящего регионального проекта, в творческий	Оказание услуг

	учителя и родительское сообщество (нарастающий итог)									процесс и повышение их уровня самознания, создание в контексте проекта по модернизации школьной инфраструктуры еще одной точки консолидации обучающихся, их родителей (законных представителей) и учителей вокруг государственной и муниципальной образовательной организации и школьного государства.	
1.5.	Обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности государственных и муниципальных образовательных организаций Ставропольского края (нарастающий итог)	-	Единиц	0,0000	20.10.2021	11	24	35	45	55	Приобретение товаров, работ, услуг

											<p>тиррористиче- ской защищенности объектов (террито- рий) Министерства просвещения Рос- сийской Федерации и объектов (терри- торий), относя- щихся к сфере дея- тельности Мини- стерства просвеще- ния Российской Фе- дерации, утвер- жденных постанов- лением Правитель- ства Российской Федерации от 2 ав- густа 2019 года № 1006</p>	
1.6.	Обеспечено повы- шение профессио- нального мастер- ства педагогических и управленческих кадров общеобразова- вательных организа- ций Ставрополь- ского края сверх ми- нимальных требо- ваний (нарастаю- щий итог)	-	Единиц	0,0000	20.10. 2021	11	24	35	45	55	<p>Обеспечение повы- шения квалифика- ции и (или) профес- сиональной пере- подготовки учите- лей, осуществляю- щих учебный про- цесс сверх мини- мальных требова- ний в государствен- ных и муниципаль-</p>	Проведение образователь- ных мероприя- тий

											<p>ных общеобразовательных организациях, подлежащих капитальному ремонту в рамках настоящего регионального проекта, сверх минимальных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2021 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей административной и педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций».</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Создание условий для обеспечения возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места их проживания						
1.1.	Реализованы мероприятия по капитальному ремонту зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края (нарастающий итог)	731118,69	1064382,66	0,00	0,00	0,00	1795501,35
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	731118,69	1064382,66	0,00	0,00	0,00	1795501,35
1.1.1.1.	бюджет субъекта	695232,22	1020107,72	0,00	0,00	0,00	1715339,94
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	681842,97	841223,80	0,00	0,00	0,00	1523066,77
1.1.1.1.1.1.	из них: федеральному бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2.	местным бюджетам	681842,97	841223,80	0,00	0,00	0,00	1523066,77
1.1.1.2.	свод бюджетов муниципальных образований	717729,44	885498,74	0,00	0,00	0,00	1603228,18
1.1.2.1.	межбюджетные трансферты в бюджет субъекта	660470,61	969102,33	0,00	0,00	0,00	1629572,94

1.3	Обновлены 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности, в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края (нарастающий итог)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края (нарастающий итог)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Обеспечено повышение профессионального мастерства педагогических и управ-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ленческих кадров общеобразовательных организаций Ставропольского края сверх минимальных требований (нарастающий итог)																
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Дополнительная информация

В рамках реализации данного регионального проекта предполагается предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края, средств бюджета государства организациям, подведомственным министерству образования Ставропольского края на:

- капитальный ремонт 55 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края (список объектов указан в приложении к дополнительной информации);
- оснащение немонтируемыми средствами обучения и воспитания согласно перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" пункта 5 приложения N 3 к государственной программе Российской Федерации "Развитие образования" и подпунктом "б" пункта 8 приложения N 27 к государственной программе Российской Федерации "Развитие образования", утвержденному приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 августа 2021 года № 590;
- предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края, средств бюджета государственным организациям, подведомственным министерству образования Ставропольского края на 100% обновление учебников и учебных пособий в государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности;
- обучение по дополнительным профессиональным программам управленческих команд и учителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края.

Оценка рисков и система реагирования на риски реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование риска	Наименование рискового события	Причины возникновения риска	Оценка вероятности наступления риска, %	Последствия наступления риска	Предлагаемые действия по снижению вероятности или увеличению вероятности возникновения риска	Предлагаемые действия в случае наступления риска
1		3	4	5	6	7	8
I. Управляемые риски							
1.	Административный риск	Неэффективное управление реализацией регионального проекта, неправомерные либо несвоевременные действия лиц, ответственных за достижение контрольных точек, несогласованность действий исполнителей	Ненадлежащее выполнение должностных обязанностей лицами, непосредственно или косвенно связанными с исполнением контрольных точек регионального проекта	10	Несвоевременное выполнение показателей регионального проекта	1. Обеспечение централизованного контроля. 2. Проведение ВКС с постановкой конкретных задач и контролем их исполнения. 3. Выездные мероприятия с оказанием методической помощи (при необходимости).	1. Организационные мероприятия (постановка конкретных задач с контролем их исполнения). 2. Меры дисциплинарного характера.

II. Частично управляемые риски

1.	<p>Несвоевременная подготовка администрациями городских (муниципальных) округов, государственных образований субъектов Российской Федерации для представления в рамках отбора</p>	<p>Непредставление заявочной документации в рамках отбора в установленный срок</p>	<p>1. Некачественная подготовка. 2. Ошибки при подготовке проектно-сметной документации. 3. Затягивание сроков внесения коррективов в проектно-сметную документацию по замечаниям государственной экспертизы</p>	30	<p>Отсутствие возможности включения объектов в региональный проект</p>	<p>Организация работ по своевременной подготовке проектно-сметной документации с последующим прохождением государственной экспертизы</p>	<p>Предоставление документов в рамках очередного отбора</p>
2.	<p>Конкурентный риск</p>	<p>Объекты капитального ремонта не прошли конкурсный отбор</p>	<p>1. Некачественная подготовка документов предусмотренных Правилами. 2. Дефицит федерального бюджета</p>	30	<p>Невыполнение показателей и результатов регионального проекта</p>	<p>1. Организация работ по своевременной подготовке ПСД. 2. Контроль сроков прохождения государственной экспертизы</p>	<p>1. Организационные мероприятия (по становка задач с конкретными сроками и контроль их исполнения, методическая работа). 2. Меры дисциплинарного характера.</p>

3.	Признание закупок несостоявшимися	Признание торгов несостоявшимися	1. Не подано ни одной заявки (часть 14 статьи 82.3 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)). 2. Подана только одна заявка, несоответствующая требованиям законодательства. 3. Отклонены все поданные заявки на участие (ч.9 ст.82.4 Федерального закона № 44-ФЗ)	30	1. Уменьшение объема финансирования регионального проекта из федерального бюджета 2. Проведение работ в период учебного года	1. Проведение процедуры закупки заблаговременно (для высвобождения времени для проведения повторной процедуры закупки). 2. При подготовке конкурсной документации провести консультацию с комитетом по государственным закупкам. 3. Поручить подготовку документов для обучения специалистов	Организационные мероприятия по проведению торгов в максимально короткие сроки
4.	Нарушение условий заключенных контрактов	Неисполнение условий контракта исполнителем, выбранным в соответствии с условиями	1. Недобросовестные исполнители контракта.	30	Несвоевременное выполнение работ в соответствии с условиями	1. Обеспечение контроля выполнения работ в соответствии с условиями	1. Претензионная работа.

		ответствии с действующим законодательством	2. Увеличение цены материалов (непредвиденные работы). 3. Погодные условия		результатов регионального проекта	ветствии с графиками производства работ, предусмотренные контрактом 2. Проведение процедуры закупки одновременно (для высвобождения временных затрат для проведения второй процедуры закупок)	2. Организационные мероприятия по расторжению контрактов, повторному определению подрядчика
III. Неуправляемые риски							
1.	Форс-мажорные обстоятельства	Форс-мажорные обстоятельства	Чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, делающие невозможным надлежащее исполнение регионального проекта	5	1. Невыполнение (несвоевременное выполнение) мероприятий в рамках регионального проекта. 2. Недостижение показателей, результатов регионального проекта	-	-

Приложение
к паспорту регионального проекта
«Модернизация школ»

План реализации регионального проект

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
Создание условий для обеспечения возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места их проживания						
1.	Реализованы мероприятия по капитальному ремонту зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края (нарастающий итог)	10.01.2022	31.12.2026	Лукиди С.М.	Платежные поручения	-
1.1.	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по капитальному ремонту зданий 18 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края» (далее по тексту – государственные и муниципальные общеобразовательные организации)		30.02.2022	Брацьихина Л.С.	Соглашения	-
1.2.	Контрольная точка «Закупки на выполнение работ по капитальному ремонту зданий 18 государственных и муници-		15.03.2022	Брацьихина Л.С.	Планы-графики закупок	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
1.3.	пальных общеобразовательных организаций включены в планы-графики закупок» Контрольная точка «Заключены контракты на проведение работ по капитальному ремонту зданий 18 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»		15.04.2022	Брацыхина Л.С.	Государственные (муниципальных) контракты	-
1.4.	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности 11 объектов капитального ремонта, начатых в 2022 году и запланированных к завершению в 2022 году»		30.05.2022	Брацыхина Л.С.	Информационная справка	-
1.5.	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности 7 объектов капитального ремонта, начатых в 2022 году и запланированных к завершению в 2023 году»		30.05.2022	Брацыхина Л.С.	Информационная справка	
1.6.	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности 11 объектов капитального ремонта, начатых в 2022 году и запланированных к завершению в 2022 году»		30.06.2022	Брацыхина Л.С.	Информационная справка	-
1.7.	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности 11		30.07.2022	Брацыхина Л.С.	Информационная справка	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
	объектов капитального ремонта, начатых в 2022 году и запланированных к завершению в 2022 году»					
1.8.	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности 7 объектов капитального ремонта, начатых в 2022 году и запланированных к завершению в 2023 году»	30.07.2022		Брацьихина Л.С	Информационная справка	-
1.9.	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы в рамках проведения мероприятий по капитальному ремонту зданий 11 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций завершены, произведена приемка выполненных работ»	15.08.2022		Брацьихина Л.С.	Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2	-
1.10.	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ»	01.09.2022		Брацьихина Л.С.	Платежные поручения	-
1.11.	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности 7 объектов капитального ремонта, начатых в 2022 году и запланированных к завершению в 2023 году»	30.09.2022		Брацьихина Л.С	Информационная справка	-
1.12.	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности 7 объектов капитального ремонта,	30.10.2022		Брацьихина Л.С	Информационная справка	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
	начатых в 2022 году и запланированных к завершению в 2023 году»					
1.13.	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности 7 объектов капитального ремонта, начатых в 2022 году и запланированных к завершению в 2023 году»		25.12.2022	Брацьихина Л.С.	Информационная справка	-
1.14.	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по капитальному ремонту зданий 6 (+ объектов дополнительного отбора) государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»		30.02.2023	Брацьихина Л.С.	Соглашения	-
1.15.	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности 7 объектов капитального ремонта, начатых в 2022 году и запланированных к завершению в 2023 году»		30.02.2023	Брацьихина Л.С.	Информационная справка	-
1.16.	Контрольная точка «Закупки на выполнение работ по капитальному ремонту зданий 6 (+ объектов дополнительного отбора) государственных и муниципальных общеобразовательных организаций включены в планы-графики закупок»		15.03.2023	Брацьихина Л.С.	Планы-графики закупок	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
1.17.	Контрольная точка «Заключены контракты на проведение работ по капитальному ремонту зданий 6 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»		15.04.2022	Брацьихина Л.С.	Государственные (муниципальные) контракты	-
1.18.	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности 7 объектов капитального ремонта, начатых в 2022 году и запланированных к завершению в 2023 году»		30.05.2023	Брацьихина Л.С.	Информационная справка	-
1.19.	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности 6 объектов капитального ремонта (+ по объектам дополнительного отбора), начатых в 2023 году и запланированных к завершению в 2023 году»		30.05.2023	Брацьихина Л.С.	Информационная справка	-
1.20	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности 6 объектов капитального ремонта (+ по объектам дополнительного отбора), начатых в 2023 году и запланированных к завершению в 2023 году»		30.06.2023	Брацьихина Л.С.	Информационная справка	-
1.21.	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности 6 объектов капитального ремонта (+ по объектам дополнительного отбора),		30.07.2023	Брацьихина Л.С.	Информационная справка	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
	начаты в 2022 году и запланированных к завершению в 2023 году»					
1.21.	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности 7 объектов капитального ремонта, начаты в 2023 году и запланированных к завершению в 2023 году»		30.07.2023	Брацьихина Л.С.	Информационная справка	-
1.22.	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы в рамках проведения мероприятий по капитальному ремонту зданий 13 (+ объектов дополнительного отбора) государственных и муниципальных общеобразовательных организаций завершены, произведена приемка выполненных работ»		15.08.2023	Брацьихина Л.С.	Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2	-
1.23.	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ»		01.09.2023	Брацьихина Л.С.	Платежные поручения	-
1.24.	Контрольная точка «Подготовлена и направлена в Министерство просвещения РФ в рамках отбора заявочная документация на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов в 2024-2025 годах на проведение мероприятий по капитальному ремонту		30.11.2023*	Брацьихина Л.С.	Заявки об участии в отборе	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
	государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»					
1.25.	Контрольная точка «Объекты капитального ремонта на 2024-2025 годы отобраны»		15.12.2023*	Брацьихина Л.С.	Письмо Минпроса России о результатах отбора	-
1.26.	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по капитальному ремонту зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на 2024-2025 годы»		30.02.2024*	Брацьихина Л.С.	Соглашения	-
1.27.	Контрольная точка «Подготовлена и направлена в Министерство просвещения РФ в рамках отбора заявочная документация на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов в 2026 год на проведение мероприятий по капитальному ремонту государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»		30.11.2025*	Брацьихина Л.С.	Заявки об участии в отборе	-
1.28.	Контрольная точка «Объекты капитального ремонта на 2026 год отобраны»		15.12.2025*	Брацьихина Л.С.	Письмо Минпроса России о результатах отбора	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
1.29.	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по капитальному ремонту зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на 2026 год»		30.02.2026*	Брацьихина Л.С.	Соглашения	-
2.	Оснащены немонтируемыми средствами обучения и воспитания государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края (нарастающий итог)	10.01.2022	25.12.2026	Лаврова Н.А.	Платежные поручения	-
2.1.	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по оснащению немонтируемыми средствами обучения и воспитания зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»		30.02.2022	Чубова О.Н.	Соглашения	-
2.2.	Контрольная точка «Закупки на выполнение работ по оснащению зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций включены в планы-графики закупок»		15.03.2022	Чубова О.Н.	Планы-графики закупок	-
2.3.	Контрольная точка «Заключены контракты на проведение работ по оснащению зданий государственных и		15.04.2022	Чубова О.Н.	Государственные (муниципальные) контракты	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
	муниципальных общеобразовательных организаций»					
2.4.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	15.08.2022		Чубова О.Н.	Реестр актов приема-передачи	-
2.5.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	01.09.2022		Чубова О.Н.	Платежные поручения	-
2.6.	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по оснащению немонтируемых средствами обучения и воспитания зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»	30.02.2023		Чубова О.Н.	Соглашения	-
2.7.	Контрольная точка «Закупки на выполнение работ по оснащению зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций включены в планы-графики закупок»	15.03.2023		Чубова О.Н.	Планы-графики закупок	-
2.8.	Контрольная точка «Заключены контракты на проведение работ	15.04.2023		Чубова О.Н.	Государственные (муниципальные) контракты	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
	по оснащению зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»					
2.9.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	15.08.2023		Чубова О.Н.	Реестр актов приема-передачи	-
2.10.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	01.09.2023		Чубова О.Н.	Платежные поручения	-
2.11.	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по оснащению немонтируемыми средствами обучения и воспитания зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»	30.02.2024*		Чубова О.Н.	Соглашения	-
2.12.	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по оснащению немонтируемыми средствами обучения и воспитания зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»	30.02.2025*		Чубова О.Н.	Соглашения	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
2.13.	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по оснащению немонтируемыми средствами обучения и воспитания зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»		30.02.2026*	Чубова О.Н.	Соглашения	-
3.	Обновлены 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности, в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края (нарастающий итог)	10.01.2022	25.12.2026	Лаврова Н.А.	Информационно-аналитический отчет	-
3.1	Контрольная точка «Проведен мониторинг состояния учебников и учебных пособий в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях»		31.01.2022	Чубова О.Н.	Информационная справка о состоянии учебников и учебных пособий на основе данных муниципальных органов управления образованием	-
3.2.	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидий на		30.02.2022	Чубова О.Н.	Соглашения	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
3.3.	реализацию мероприятий по приобретению учебников, учебных пособий в государственные и муниципальные общеобразовательные организации» Контрольная точка «Закупки на оказание услуг по приобретению учебников, учебных пособий и муниципальных общеобразовательные организации включены в планы-графики закупок»		15.03.2022	Чубова О.Н.	Планы-графики закупок	-
3.4.	Контрольная точка «Заключены контракты на оказание услуг по приобретению учебников, учебных пособий в государственные и муниципальные общеобразовательные организации»		15.04.2022	Чубова О.Н.	Государственные (муниципальные) контракты	-
3.5.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»		15.08.2022	Чубова О.Н.	Реестр актов приема-передачи	-
3.6.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»		01.09.2022	Чубова О.Н.	Платежные поручения	-
3.7	Контрольная точка «Проведен мониторинг состояния учебников и учебных		31.01.2023	Чубова О.Н.	Информационная справка о состоянии учебников и	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
	пособий в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях»				учебных пособий на основе данных муниципальных органов управления образованием	
3.8.	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по приобретению учебников, учебных пособий в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях»		30.02.2023	Чубова О.Н.	Соглашения	-
3.9.	Контрольная точка «Закупки на оказание услуг по приобретению учебников, учебных пособий в государственных и муниципальных общеобразовательных организации включены в планы-графики закупок»		15.03.2023	Чубова О.Н.	Планы-графики закупок	-
3.10.	Контрольная точка «Заключены контракты на оказание услуг по приобретению учебников, учебных пособий в государственных и муниципальных общеобразовательных организации»		15.04.2023	Чубова О.Н.	Государственные (муниципальные) контракты	-
3.11.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»		15.08.2023	Чубова О.Н.	Реестр актов приема-передачи	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
3.12.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»		01.09.2023	Чубова О.Н.	Платежные поручения	-
3.13.	Контрольная точка «Проведен мониторинг состояния учебников и учебных пособий в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях»		31.01.2024	Чубова О.Н.	Информационная справка о состоянии учебников и учебных пособий на основе данных муниципальных органов управления образованием	-
3.14.	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по приобретению учебников, учебных пособий в государственные и муниципальные общеобразовательные организации»		30.02.2024*	Чубова О.Н.	Соглашения	-
3.15.	Контрольная точка «Проведен мониторинг состояния учебников и учебных пособий в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях»		31.01.2025	Чубова О.Н.	Информационная справка о состоянии учебников и учебных пособий на основе данных муниципальных	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
3.16.	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по приобретению учебников, учебных пособий в государственные и муниципальные общеобразовательные организации»		30.02.2025*	Чубова О.Н.	органов управления образованием Соглашения	-
3.17.	Контрольная точка «Проведен мониторинг состояния учебников и учебных пособий в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях»		31.01.2026	Чубова О.Н.	Информационная справка о состоянии учебников и учебных пособий на основе данных муниципальных органов управления образованием	-
3.18.	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по приобретению учебников, учебных пособий в государственные и муниципальные общеобразовательные организации»		30.02.2026*	Чубова О.Н.	Соглашения	-
4.	Привлечены к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке работ по	10.01.2022	01.02.2026	Лаврова Н.А.	Информационная справка	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
	капитальному ремонту государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края обучающиеся, учителя и родительское сообщество (нарастающий итог)					
4.1.	Контрольная точка «Созданы в муниципальных образованиях рабочие группы для формирования проектов дизайнерских, в том числе цветowych и мебельных, и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке работ по капитальному ремонту с участием обучающихся, учителей и родительского сообщества»	-	01.12.2021	Чубова О.Н.	Утвержденный муниципальным органом управления образования список рабочей группы.	-
4.2.	Контрольная точка «Проведены заседания рабочей группы с участием обучающихся, учителей и родительского сообщества, на котором обсуждались варианты проектов дизайнерских, в том числе цветowych и мебельных, и иных решений по 18 объектам капитального ремонта со сроком реализации в 2022 и 2022-2023гг.»		20.01.2022	Чубова О.Н.	Протокол заседания рабочей группы	-
4.3.	Контрольная точка «Сформированы предложения в части визуализации		01.03.2022	Чубова О.Н.	Предложения	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
4.4.	интерьеров (цветовые решения и расстановка мебели) в соответствии с протоколом заседания рабочей группы» Контрольная точка «Переданы подрядчику для реализации дизайнерские предложения в части визуализации интерьеров»		15.04.2022	Чубова О.Н.	Информационная справка	-
4.5.	Контрольная точка «Созданы в муниципальных образованиях рабочие группы для формирования проектов дизайнерских, в том числе цветовых и мебельных, и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке работ по капитальному ремонту с участием обучающихся, учителей и родительского сообщества»		01.12.2022	Чубова О.Н.	Утвержденный муниципальным органом управления образования список рабочей группы.	-
4.6.	Контрольная точка «Проведены заседания рабочей группы с участием обучающихся, учителей и родительского сообщества, на котором обсуждались варианты проектов дизайнерских, в том числе цветовых и мебельных, и иных решений по 6 объектам капитального ремонта со сроком реализации в 2023 году».		20.01.2023	Чубова О.Н.	Протокол заседания рабочей группы	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
4.7.	Контрольная точка «Сформированы предложения в части визуализации интерьеров (цветовые решения и расстановка мебели) в соответствии с протоколом заседания рабочей группы»		01.03.2023	Чубова О.Н.	Предложения	-
4.8.	Контрольная точка «Переданы подрядчику для реализации дизайнерские предложения в части визуализации интерьеров»		15.04.2023	Чубова О.Н.	Информационная справка	-
4.9.	Контрольная точка «Созданы в муниципальных образованиях рабочие группы для формирования проектов дизайнерских, в том числе цветowych и мебельных, и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке работ по капитальному ремонту с участием обучающихся, учителей и родительского сообщества»		01.12.2023*	Чубова О.Н.	Утвержденный муниципальным органом управления образованием список рабочей группы.	-
4.10.	Контрольная точка «Созданы в муниципальных образованиях рабочие группы для формирования проектов дизайнерских, в том числе цветowych и мебельных, и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке		01.12.2023*	Чубова О.Н.	Утвержденный муниципальным органом управления образованием список рабочей группы.	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
4.11.	работ по капитальному ремонту с участием обучающихся, учителей и родителейского сообщества» Контрольная точка «Созданы в муниципальных образованиях рабочие группы для формирования проектов дизайнерских, в том числе цветочных и мебельных, и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке работ по капитальному ремонту с участием обучающихся, учителей и родителейского сообщества»		01.12.2023*	Чубова О.Н.	Утвержденный муниципальным органом управления образования список рабочей группы.	-
5.	Обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края (нарастающий итог)	10.01.2022	31.12.2026	Лукиди С.М.	Платежные поручения	-
5.1.	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности 11 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»		30.02.2022	Брацыхина Л.С.	Соглашения	-
5.2.	Контрольная точка «Закупки на выполнение работ по антитеррористической		15.03.2022	Брацыхина Л.С.	Планы-графики закупок	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
	защитности 11 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций включены в планы-графики закупок»					
5.3.	Контрольная точка «Заключены контракты на проведение работ по антитеррористической защищенности 11 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»	15.04.2022		Брацыхина Л.С.	Государственные (муниципальные) контракты	-
5.4.	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности 11 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций по антитеррористической защите, запланированных к реализации в 2022 году»	30.05.2022		Брацыхина Л.С.	Информационная справка	-
5.5	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности 11 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций по антитеррористической защите, запланированных к реализации в 2022 году»	30.06.2022				-
5.6.	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности 11 государственных и муниципальных	30.07.2022		Брацыхина Л.С.	Информационная справка	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных организаций по антитеррористической защищенности, запланированных к реализации в 2022 году»					
5.7.	Контрольная точка «Работы в рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности 11 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций завершены, произведена приемка выполненных работ»		15.08.2022	Брацьихина Л.С.	Реестр актов приема-передачи	-
5.8.	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ»		01.09.2022	Брацьихина Л.С.	Платежные поручения	-
5.9.	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности 13 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»		30.02.2023	Брацьихина Л.С.	Соглашение	-
5.10.	Контрольная точка «Закупки на выполнение работ по антитеррористической защищенности 13 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций включены в планы-графики закупок»		15.03.2023	Брацьихина Л.С.	Планы-графики закупок	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
5.11.	Контрольная точка «Заключены контракты на проведение работ по антитеррористической защищенности 13 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»		15.04.2023	Брацыхина Л.С.	Государственные (муниципальные) контракты	-
5.12.	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности 13 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций по антитеррористической защищенности, запланированных к реализации в 2023 году»		30.05.2023	Брацыхина Л.С.	Информационная справка	-
5.13.	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности 13 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций по антитеррористической защищенности, запланированных к реализации в 2023 году»		30.06.2023	Брацыхина Л.С.	Информационная справка	-
5.14.	Контрольная точка «Представлена информация о технической готовности 13 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций по антитеррористической защищенности, запланированных к реализации в 2023 году»		30.07.2023	Брацыхина Л.С.	Информационная справка	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
5.15.	Контрольная точка «Работы в рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности 13 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций завершены, произведена приемка выполненных работ»		15.08.2023	Брацьихина Л.С.	Реестр актов приема-передачи	-
5.16.	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ»		01.09.2022	Брацьихина Л.С.	Платежные поручения	-
5.17.	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»		30.02.2024*	Брацьихина Л.С.	Соглашения	-
5.18.	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»		30.02.2025*	Брацьихина Л.С.	Соглашения	-
5.19.	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по анти-		30.02.2026*	Брацьихина Л.С.	Соглашения	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
6.	террористической защищенности государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» Обеспечено повышение профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров общеобразовательных организаций Ставропольского края, сверх минимальных требований (нарастающий итог)	01.06.2022	31.12.2026	Лаврова Н.А.	Документы о прохождении обучения по дополнительным профессиональным программам	-
6.1.	Контрольная точка «Определено содержание дополнительных профессиональных программ»		01.08.2022	Панасенкова М.М.	Приказ об утверждении дополнительных профессиональных программ	-
6.2.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»		15.08.2022	Панасенкова М.М.	Дополнительное соглашение между министерством и ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО	-
6.3.	Контрольная точка «Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение для оказания услуги (выполнения работы) в 2022 году»		30.08.2022	Панасенкова М.М.	Смета на проведение обучения	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
6.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг результатов повышения профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»		30.10.2022	Живолупов Е.А.	Аналитический отчет организации дополнительного профессионального образования	-
6.5.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены). Повышена квалификация (или пройдена профессиональная переподготовка учителей, осуществляющих учебный процесс, проведено обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников) в 11 государственных и муниципальных общеобразовательных организациях в 2022 году»		15.12.2022	Живолупов Е.А.	Документы о прохождении обучения по дополнительным профессиональным программам	-
6.6.	Контрольная точка «Определено содержание дополнительных профессиональных программ в 2023 году»		01.08.2023	Панасенкова М.М.	Приказ об утверждении дополнительных профессиональных программ	-
6.7.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»		15.08.2023	Панасенкова М.М.	Дополнительное соглашение между министерством и ГБОУ	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
					ДПО СКИРО ПК и ПРО	
6.8.	Контрольная точка «Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение для оказания услуги (выполнения работы) в 2023 году»		30.08.2023	Панасенкова М.М.	Смета на проведение обучения	-
6.9.	Контрольная точка «Проведен мониторинг результатов повышения профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»		30.10.2023	Живолупов Е.А.	Аналитический отчет организации дополнительного профессионального образования	-
6.10.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены). Повышена квалификация (или пройдена профессиональная переподготовка учителей, осуществляющих учебный процесс, проведено обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников) в 13 государственных и муниципальных общеобразовательных организациях в 2023 году»		15.12.2023	Живолупов Е.А.	Документы о прохождении обучения по дополнительным профессиональным программам	-
6.11.	Контрольная точка «Определено содержание дополнительных профессиональных программ в 2023 году»		01.08.2024*	Панасенкова М.М.	Приказ об утверждении дополнительных	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание			
					тельных профессиональных программ	
6.12.	Контрольная точка «Определено содержание дополнительных профессиональных программ в 2023 году»		01.08.2025*	Панасенкова М.М.	Приказ об утверждении дополнительных профессиональных программ	-
6.13.	Контрольная точка «Определено содержание дополнительных профессиональных программ в 2023 году»		01.08.2026*	Панасенкова М.М.	Приказ об утверждении дополнительных профессиональных программ	-

Список сносок:

* - в случае предоставления субсидий

Приложение 1
к п.7 паспорта регионального проекта
"Модернизация школьных систем образования "

**Список объектов, планируемых к реализации в рамках регионального проекта
Ставропольского края "Модернизация школьных систем образования"**

2022 год

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование общеобразовательной организации	Адрес общеобразовательной организации	Срок реализации
1	Шпаковский округ	26-ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 5»	356205, Ставропольский край, Шпаковский район, с.Сенгилеевское, ул.Ленина, 10	2022
2	Туркменский округ	МКОУ СОШ № 9 с.Кучерла	356556, Ставропольский край, Туркменский район, с.Кучерла, ул.Стадионная, 25	2022
3	Грачевский округ	МКОУ СОШ 9 п.Верхняя Кугульта	356265, Ставропольский край, Грачевский район, п.Верхняя Кугульта, ул.Школьная, 10	2022
4	Новоселицкий округ	МКОУ "СОШ № 7" с.Долиновка	356364 Ставропольский край, Новоселицкий район, с.Долиновка, ул.Байрамова, 177	2022
5	Кочубеевский округ	МКОУ СОШ № 23 х.Усть-Невинский	357023, Ставропольский край, Кочубеевский район, х.Усть-Невинский, ул.Кубанская, 1	2022
6	Курский округ	МКОУ «СОШ № 11» ст.Галюгаевская	357859, Ставропольский край, Курский район, ст.Галюгаевская, ул.Моздокская, 42	2022
7	Александровский округ	01- ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 10»	356304 Ставропольский край, Александровский район, с.Александровское, ул.Калинина, 17	2022
8	Предгорный округ	МБОУ СОШ № 16 х.Быкогорка	357355, Ставропольский край, Предгорный район, х.Быкогорка, ул. О.Кошевого, 31	2022
9	Петровский округ	20-ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 17»	356530 Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград, улица Коминтерна, 13	2022
10	г. Железноводск	29-ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1», пгт Иноземцево	357432, Ставропольский край, г. Железноводск, пгт..Иноземцево, ул.Лесная, 36	2022
11	г. Нефтекумск	МКОУ СОШ № 2 г.Нефтекумск	356880, Ставропольский край, г.Нефтекумск, ул.Ленина, 52	2022

2022 - 2023 годы

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование общеобразовательной организации	Адрес общеобразовательной организации	Срок реализации
1	Грачевский округ	МКОУ СОШ 7 с.Старомарьевка	356261, Ставропольский край, Грачевский район, село Старомарьевка, ул.Свердлова, 65	2022-2023
2	город Невинномысск	МБОУ СОШ № 2 г.Невинномысск	357112 Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Шевченко, 2	2022-2023
3	город Железноводск	МБОУ "ЛК им. А.Ф. Дьякова" г.Железноводска пгт.Иноземцево	357433, Ставропольский край, город Железноводск, пгт.Иноземцево, ул.Шоссейная, 2116	2022-2023
4	город Невинномысск	МБОУ СОШ № 14 г.Невинномысск	357110, Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Луначарского, 28	2022-2023
5	Минераловодский округ	МБОУ СОШ № 1 г.Минеральные Воды	357209, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Молодая, 18	2022-2023
6	город Ставрополь	МБОУ гимназия № 3 г.Ставрополь	355000, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Комсомольская, 64	2022-2023
7	город Ставрополь	МБОУ лицей № 38 г.Ставрополь	355037, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Шпаковская, 85	2022-2023

2023 год

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование общеобразовательной организации	Адрес общеобразовательной организации	Срок реализации
1	Георгиевский округ	МБОУ СОШ № 25 пос.Новоульяновский	357844, Ставропольский край, Георгиевский район, пос.Новоульяновский, ул.Школьная, 29	2023
2	Кочубеевский округ	МКОУ СОШ № 6 ст.Барсуковская	357032 Ставропольский край Кочубеевский район ст.Барсуковская ул.Ленина, 54 и ул.Ленина, 43	2023
3	город Невинномысск	32-ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 23»	357110, Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Луначарского, 149	2023
4	город Ставрополь	МБОУ СОШ № 41 г.Ставрополь	355008, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Бабушкина, 2А	2023
5	Буденновский округ	МКОУ СОШ № 2 г.Буденновск	356800, Ставропольский край, г.Буденновск, микрорайон 1	2023
6	город Ставрополь	МБОУ СОШ № 28 г.Ставрополь	355007, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Пригородная, 70	2023

2024 год

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование общеобразовательной организации	Адрес общеобразовательной организации	Срок реализации
1	Кировский муниципальный округ	11- ГКСУВУ для О с ДП "Горнозаводская специальная общеобразовательная школа закрытого типа"	357312 Ставропольский край, Кировский городской округ, с.Горнозаводское, пер.Кооперативный 2	2024
2	Красногвардейский муниципальный округ	МКОУ СОШ № 3 им.В.Н.Дроздова п. Коммунар	356034 Ставропольский край, Красногвардейский район п.Коммунар, ул. Школьная, 41	2024
3	Минераловодский муниципальный округ	МБОУ СОШ № 7 г.Минеральные Воды	357200 Ставропольский край, г.Минеральные Воды ул.Советская, 32	2024
4	Минераловодский муниципальный округ	МБОУ СОШ № 111 г.Минеральные Воды	357200 Ставропольский край, г.Минеральные Воды ул.Ленина, 71	2024
5	город Невинномысск	МБОУ СОШ № 3 г.Невинномысск	357100 Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Ленина,107	2024
6	Предгорный муниципальный округ	МБОУ ООШ № 23 с.Свобода	357367 Ставропольский край, Предгорный район, с.Свобода, ул.Гагарина, 40	2024
7	Степновский муниципальный округ	МКОУ СОШ № 6, с.Ольгино	357933, Ставропольский край, Степновский район, с.Ольгино, ул.Школьная, 11а	2024
8	город Пятигорск	33- ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 27	Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Школьная, 47	2024
9	город Ставрополь	34- ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36	355000, Ставропольский край, г.Ставрополь, пр. Октябрьской революции, 24	2024
10	город Ставрополь	МБОУ СОШ с углубленным изучением английского языка № 1	355000, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Мира, 262	2024
11	город Ставрополь	МБОУ СОШ № 6 г.Ставрополь	355000, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Мира, 365	2024

2025 год

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование общеобразовательной организации	Адрес общеобразовательной организации	Срок реализации
1	Арзгирский муниципальный округ	МБОУ СОШ №1 с.Арзгир	356570 Ставропольский край Арзгирский район с.Арзгир ул.Калинина, 2	2025
2	Грачевский муниципальный округ	МКОУ СОШ 1 с.Грачевка	356250 Ставропольский край, Грачевский район, село Грачевка, ул.Советская, 47	2025
3	Красногвардейский муниципальный округ	МКОУ СОШ № 4 с.Новомихайловское	356056 Ставропольский край, Красногвардейский район с.Новомихайловское, ул.Пионерская, 32	2025

4	Минераловодский муниципальный округ	МКОУ СОШ № 18 п.Загорский	357200 Ставропольский край, Минераловодский район, п.Загорский ул. Мира, 2	2025
5	город Ессентуки	МБОУ СОШ № 8 г.Ессентуки	357623, Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Чкалова, 14	2025
6	город Лермонтов	МБОУ СОШ № 2 г. Лермонтов	357340 Ставропольский край, г.Лермонтов, ул. Горняков, 54	2025
7	город Ставрополь	МБОУ гимназия № 9 г.Ставрополь	355000 Ставропольский край г.Ставрополь ул.Гризодубовой, 9а	2025
8	город Ставрополь	МБОУ СОШ № 29 г.Ставрополь	355000 Ставропольский край г.Ставрополь, ул 50 лет ВЛКСМ, 49	2025
9	город Ставрополь	МБОУ СОШ № 37 г.Ставрополь	355000 Ставропольский край г.Ставрополь, пр.Юности, 5	2025
10	город Ставрополь	МБОУ СОШ № 64 г.Ставрополь	355000 Ставропольский край г.Ставрополь, ул. Дзержинского, 1	2025

2026 год

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование общеобразовательной организации	Адрес общеобразовательной организации	Срок реализации
	Минераловодский городской округ	МКОУ гимназия № 2 г.Минеральные Воды	357201, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Льва Толстого, 43	2026
5	Минераловодский муниципальный округ	МКОУ СОШ № 17 с.Сунжа	357201, Ставропольский край, Минераловодский район с.Сунжа ул.Клубная, 21	2026
6	Предгорный муниципальный округ	МБОУ ООШ № 27 х. Тамбукан	357358, Ставропольский край, Предгорный р-он, х. Тамбукан, ул. Кирова, д. 30	2026
7	город Невинномысск	МБОУ Лицей № 6 г.Невинномысск	357100 Ставропольский край, г.Невинномысск, бульвар Мира, 9	2026
8	Советский городской округ	МКОУ СОШ № 5 х.Восточный	357925, Ставропольский край, Советский район, х.Восточный, ул.Октябрьская, 16	2026
9	Степновский муниципальный округ	МБОУ СШ № 1 им. П.И.Николаенко с.Степное	357930 Ставропольский край, Степновский район, с.Степное, улица Октябрьская, 4	2026
13	город Ставрополь	МБОУ лицей № 15 г.Ставрополь	355000 Ставропольский край г.Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14	2026
14	город Ставрополь	МБОУ СОШ № 22 г.Ставрополь	355000 Ставропольский край г.Ставрополь, пр.Ворошилова, 8	2026
15	город Ставрополь	МБОУ лицей № 23 г.Ставрополь	355000 Ставропольский край г.Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 38	2026
16	город Ставрополь	МБОУ СОШ № 27 г.Ставрополь	355000 Ставропольский край г.Ставрополь, проезд Фестивальный, 17	2026

Приложение 3

к протоколу заседания совета при
Губернаторе Ставропольского края
по проектной деятельности
от «04» марта 2022 г. № 37

СПИСОК

участников заседания совета при Губернаторе Ставропольского края
по проектной деятельности

1. Владимир Владимирович Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края, председатель совета
2. Игорь Олегович Бабкин Игорь Олегович заместитель председателя Правительства Ставропольского края, руководитель аппарата Правительства Ставропольского края, заместитель председателя совета
3. Тимофей Васильевич Богданов Тимофей Васильевич начальник управления по обеспечению проектной деятельности аппарата Правительства Ставропольского края, секретарь совета

Члены совета:

4. Николай Николаевич Афанасов Николай Николаевич заместитель председателя Правительства Ставропольского края
5. Елена Алексеевна Афонина Елена Алексеевна руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю
6. Илья Юрьевич Дроздов Илья Юрьевич заместитель председателя Правительства Ставропольского края
7. Сергей Васильевич Дубровин Сергей Васильевич заместитель председателя Правительства Ставропольского края
8. Лариса Анатольевна Калининченко Лариса Анатольевна заместитель председателя Правительства Ставропольского края – министр финансов Ставропольского края
9. Юрий Михайлович Коваленко Юрий Михайлович заместитель председателя Правительства Ставропольского края
10. Олег Леонидович Лавров Олег Леонидович заместитель председателя Правительства Ставропольского края
11. Виталий Валерьевич Лубенченко Виталий Валерьевич начальник Штаба Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю

- | | | |
|-----|---------------------------------|--|
| 12. | Никитин Сергей
Иванович | руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю |
| 13. | Прохода Марина
Николаевна | заместитель начальника государственного правового управления Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края |
| 14. | Ситников Владимир
Николаевич | первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края |
| 15. | Скоркина Наталья
Васильевна | руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу |
| 16. | Хлопянов Андрей
Георгиевич | первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края |

Приглашенные:

- | | | |
|----|-----------------------------------|--|
| 1. | Козюра Евгений
Николаевич | министр образования Ставропольского края |
| 2. | Колесников Владимир
Николаевич | министр здравоохранения Ставропольского края |
-

